



管理用道路 掘削

仮設工 暗渠管設置



仮設工 暗渠管設置



岩手県知事（公所長）あて

受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番地の1
氏名 佐藤建設株式会社
工藤 卓

工事履行報告書

工事名	小バタケ沢筋日蔭地区砂防堰堤(その1)工事		
工事場所	岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭地内		
工期	令和 7年 7月17日 ~ 令和 9年 5月12日		
日付	令和 7年12月 1日 (11 月分)		
月別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備考
令和 7年 7月	1.6	1.6	
令和 7年 8月	3.2	3.2	
令和 7年 9月	5.6	5.6	
令和 7年10月	7.2	7.2	
令和 7年11月	9.3	9.3	
令和 7年12月	11.1		
令和 8年 1月	13.3		
令和 8年 2月	15.3		
令和 8年 3月	25.1		
令和 8年 4月	31.8		
令和 8年 5月	38.5		
令和 8年 6月	45.9		
令和 8年 7月	52.5		
令和 8年 8月	57.8		
令和 8年 9月	64.0		
(記事欄)			

総括 監督員	主任 監督員	監督員	現場 技術員
石川	高橋	岩間	千葉

現場 代理人	主任 (監理) 技術者
工藤	牧原

岩手県知事（公所長）あて

受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番
地の1
佐藤建設株式会社
氏名 工藤 卓

工 事 履 行 報 告 書

工 事 名	小バタケ沢筋日蔭地区砂防堰堤(その1)工事		
工事場所	岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭地内		
工 期	令和 7年 7月17日	～	令和 9年 5月12日
日 付	令和 7年12月 1日	(11	月分)
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和 8年10月	71.1		
令和 8年11月	77.8		
令和 8年12月	82.7		
令和 9年 1月	87.1		
令和 9年 2月	91.0		
令和 9年 3月	94.1		
令和 9年 4月	99.0		
令和 9年 5月	100.0		
(記事欄)			